

27.477 v006	PLE - Planilha de Levantamento de Eventos				
----------------	---	--	--	--	--

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
-	925486/2021		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO -	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS (PI)	CURRALINHOS (PI)	ZONA URBANA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento	CREA/CAU
LARISSA DE CARVALHO ALMEIDA	1918912777/PI

Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
-	925486/2021		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO -	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS (PI)			CURRALINHOS (PI)	ZONA URBANA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Valor Total do Orçamento: R\$ 574.000,00

Valor Total do Orçamento: R\$ 374.000,00													
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	1.0	Administração Local	mês	3,00	3.796,73	11.390,19	1-Administração Local		3,00				
Serviço	2.0	Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60x1,80 m	m²	6,48	498,85	3.232,55	2-Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60x1,80 m		6,48				
Nível	3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	3.1	Mobilização de equipamentos	un	1,00	4.222,39	4.222,39	3-Serviços preliminares	1,00					
Serviço	3.2	Desmobilização de equipamentos	un	1,00	4.222,39	4.222,39	3-Serviços preliminares	1,00					
Serviço	3.3	Aluguel de containers para canteiro de obras (escritório/sanitário)	mês	3,00	2.412,17	7.236,51	3-Serviços preliminares	3,00					
Nível	4.0	TERRAPLENAGEM 1											
Serviço	4.1	Regularização do subleito	m²	75.269,40	1,13	85.054,42	4-Terraplanagem 1	75.269,40					
Serviço	4.2	Limpeza superficial de área de jazida	m²	7.526,94	0,49	3.688,20	4-Terraplanagem 1	7.526,94					
Serviço	4.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	1.505,39	2,78	4.184,98	4-Terraplanagem 1	1.505,39					
Serviço	4.4	Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário	m³	15.053,88	1,51	22.731,36	4-Terraplanagem 1	15.053,88					
Nível	5.0	TERRAPLENAGEM 2											
Serviço	5.1	Transporte de material de jazida DMT=12,09 km	t x km	337.929,51	0,97	327.791,62	5-Terraplanagem 2	337.929,51					
Nível	6.0	TERRAPLENAGEM 3											
Serviço	6.1	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l DMT=5,36 km	t x km	5.759,97	1,45	8.351,96	6-Terraplanagem 3	5.759,97					
Serviço	6.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	m³	15.053,88	4,85	73.011,32	6-Terraplanagem 3	15.053,88					
Nível	7.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
Serviço	7.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	7.526,94	1,20	9.032,33	7-Recuperação de áreas degradadas	7.526,94					
Nível	8.0	DRENAGEM											
Serviço	8.1	Sarjeta trapezoidal de grama	m²	200,27	20,74	4.153,60	8-Drenagem	200,27					
Nível	9.0	DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL											
Serviço	9.1	Sarjetão de concreto armado	un	1,00	5.696,18	5.696,18	9-Drenagem- Dispositivos de drenagem superficial	1,00					

CURRALINHOS (PI), 10 de abril de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: LARISSA DE CARVALHO ALMEIDA
CREA / CAU: 1918912777/PI



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
-	925486/2021		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO -	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS (PI)			CURRALINHOS (PI)	ZONA URBANA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 574.000,00

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	11.390,19
1	1.0	Administração Local	mês	3,00
2	Evento	Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60x1,80 m	R\$	3.232,55
2	2.0	Aquisição e assentamento de placa de obra 3,60x1,80 m	m²	6,48
3	Evento	Serviços preliminares	R\$	15.681,29
3	3.1	Mobilização de equipamentos	un	1,00
3	3.2	Desmobilização de equipamentos	un	1,00
3	3.3	Aluguel de containers para canteiro de obras (escritório/sanitário)	mês	3,00
4	Evento	Terraplanagem 1	R\$	115.658,96
4	4.1	Regularização do subleito	m²	75.269,40
4	4.2	Limpeza superficial de área de jazida	m²	7.526,94
4	4.3	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m³	1.505,39
4	4.4	Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário	m³	15.053,88
5	Evento	Terraplanagem 2	R\$	327.791,62
5	5.1	Transporte de material de jazida DMT=12,09 km	t x km	337.929,51
6	Evento	Terraplanagem 3	R\$	81.363,28
6	6.1	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l DMT=5,36 km	t x km	5.759,97
6	6.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	m³	15.053,88
7	Evento	Recuperação de áreas degradadas	R\$	9.032,33
7	7.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	7.526,94
8	Evento	Drenagem	R\$	4.153,60
8	8.1	Sarjeta trapezoidal de grama	m²	200,27
9	Evento	Drenagem- Dispositivos de drenagem superficial	R\$	5.696,18
9	9.1	Sarjetão de concreto armado	un	1,00

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Geral				
559.377,26	14.622,74	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
-	11.390,19	-	-	-	-
-	3,00	-	-	-	-
-	3.232,55	-	-	-	-
-	6,48	-	-	-	-
15.681,29	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
115.658,96	-	-	-	-	-
75.269,40	-	-	-	-	-
7.526,94	-	-	-	-	-
1.505,39	-	-	-	-	-
15.053,88	-	-	-	-	-
327.791,62	-	-	-	-	-
337.929,51	-	-	-	-	-
81.363,28	-	-	-	-	-
5.759,97	-	-	-	-	-
15.053,88	-	-	-	-	-
9.032,33	-	-	-	-	-
7.526,94	-	-	-	-	-
4.153,60	-	-	-	-	-
200,27	-	-	-	-	-
5.696,18	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-

CURRALINHOS (PI), 10 de abril de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: LARISSA DE CARVALHO ALMEIDA
CREA / CAU: 1918912777/PI



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
-	925486/2021		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO -	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHOS (PI)			CURRALINHOS (PI)	ZONA URBANA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Aquisição e assentamento de placa	1																																																	
3	Serviços preliminares	1																																																	
4	Terraplanagem 1	1																																																	
5	Terraplanagem 2	2																																																	
6	Terraplanagem 3	3																																																	
7	Recuperação de áreas degradadas	3																																																	
8	Drenagem	3																																																	
9	Drenagem- Dispositivos de drenagem	3																																																	
Cronograma			Mês 01		Mês 02		Mês 03																																												
Parcela		%	23,92%		58,26%		17,82%																																												
		R\$	137.297,26		334.427,85		102.274,89																																												
Acumulado		%	23,92%		82,18%		100,00%																																												
		R\$	137.297,26		471.725,11		574.000,00																																												